

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)दुंगरपुर (राज0)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितम्बर) व 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर) की तुलनात्मक प्रगति का विवरण

क्र. सं.	सृजित मानव दिवस (लाखों में)		100 दिवस का रोजगार पूर्ण (संख्या)		श्रमिक नियोजन (औसतन)		योजनान्तर्गत पूर्ण कार्यों की प्रगति	
	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2018-19 (अप्रैल-सितम्बर)	वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर)
1	104.78	127.53	844	6486	172897	174256	9593	20601

- जिले में माह सितम्बर, 2019 तक के श्रम बजट के लक्ष्य 139.57 लाख के विरुद्ध 127.53 लाख मानव दिवस
- सृजित हुए हैं, जो लक्ष्य का 91 प्रतिशत है।
- जिले में माह सितम्बर, 2019 तक 6486 परिवारों के 100 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। जिले के 27495 परिवारों के 81-99 दिवस पूर्ण हो चुके हैं।
- जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के रोजगार (Sensitivity Index) का प्रतिशत 77 है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना की प्रगति (100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत)

क्र. सं.	100 दिवसीय कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों का विवरण							
	चारागाह		मुक्तिधाम		मॉडल तालाब		खैल मैदान	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	217	1003.35	47	340.66	236	5223.71	129	785

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बकाया भुगतान

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	अर्द्धकुशल व कुशल श्रम	सामग्री मद	योग
1.	2019-20	138.39	1793.88	1932.27
2.	2018-19	58.53	6409.28	6467.81

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2016-17 में कुल 18887 आवास स्वीकृत हुए थे जिसमें से 18173 आवास (96.20 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 714 आवास निर्माण प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र पूर्ण करवाना निर्धारित किया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2017-18 अन्तर्गत जिले को कुल 15363 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला था, जिन्हे स्वीकृत कर 14477 आवास पूर्ण करा लिये गये हैं, जिसका पूर्णता 94.23 प्रतिशत है एवं शेष 886 आवास निर्माण प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कराना निर्धारित किया गया है।

- (स) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2018—19 अन्तर्गत जिले को कुल 22926 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिन्हें स्वीकृत कर 20163 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जिसका पूर्णता प्रतिशत 87.94 प्रतिशत है। शेष रहे 2765 आवासों को शीघ्र पूर्ण कराना निर्धारित किया गया है।
- (द) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2019—20 में जिले को 32156 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 20340 आवासों की स्वीकृति जारी की चुकी है, जो 63.25 प्रतिशत है। प्रथम किस्त हस्तान्तरण 11095 है जिसका प्रतिशत 34.50 है।
- (य) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2016—17 से वर्ष 2019—20 तक जिले को कुल 89332 आवास का लक्ष्य के विरुद्ध 77519 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। (83.50 प्रतिशत) एवं 52813 आवास पूर्ण हो चुके हैं। (68.12 प्रतिशत)

मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना :-

वित्तीय प्रगति—

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत दिनांक 1—4—2019 को राशि ₹0 254.11 लाख शेष था। वर्ष 2019—20 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रुपये 254.11 लाख के विरुद्ध सितम्बर, 2019 तक 49.73 लाख राशि का व्यय हुआ है जो व्यय राशि का 19.32 प्रतिशत है। चूंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार योजना बन्द हो चुकी है एवं गत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण किये जाने है।

भौतिक प्रगति—

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011—12 से 2013—14 तक कुल 73629 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से सितम्बर, 2019 तक 69588 आवास पूर्ण हुए हैं पूर्णता 94.53 प्रतिशत है। दिनांक 1—4—2019 को 4041 आवास अपूर्ण थे, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।

इंदिरा आवास

वित्तीय प्रगति—

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत दिनांक 1—4—2019 को राशि ₹0 32.681 लाख शेष था। वर्ष 2018—19 में सितम्बर, 2019 तक राशि प्राप्त नहीं हुयी है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रुपये 32.681 लाख के विरुद्ध सितम्बर, 2019 तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

भौतिक प्रगति—

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011—12 से 2015—16 तक कुल 45987 आवास स्वीकृत हुए थे। सितम्बर, 2019 तक 40851 आवास पूर्ण हुए हैं। पूर्णता का प्रतिशत 89 है। दिनांक 1—4—2019 को 5136 आवास अपूर्ण थे, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना —

योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष राशि रुपये 273.94 लाख था। वर्ष 2019—20 में भारत सरकार से 250.00 लाख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रुपये 523.94 लाख के विरुद्ध माह सितम्बर 2019 तक राशि रुपये 170.78 लाख का व्यय हुआ है।

कुल कार्य			1.4.2019 की शेष राशि	वर्ष 19-20 में प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय राशि	पूर्ण कार्य	प्रगतिर त कार्य	अप्रारम्भ कार्य	निरस्त T
1.4.2019 को शेष	वर्ष 2019-20 में स्वीकृत	योग								
46	2	48	273.94	250.00	523.94	170.78	15	32	1	—

विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना – वित्तीय प्रगति–

विधायक स्थानीय क्षेत्र योजनान्तर्गत 1.4.19 को राशि रु. 705.75 लाख शेष थी एवं वर्ष 2019-20 में माह सितम्बर, 2019 तक राशि रुपये 450.00 लाख रुपये प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रु0 1155.75 लाख के विरुद्ध माह सितम्बर, 2019 तक 80.15 लाख का व्यय हुआ है।

भौतिक प्रगति–

विधायक स्थानीय क्षेत्र योजनान्तर्गत 1-4-2019 को 335 कार्य अपूर्ण थे, वर्ष 2019-20 में माह सितम्बर, 2019 तक 1 कार्य स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार कुल 336 कार्यो में से माह सितम्बर, 2019 तक 216 कार्य पूर्ण हुए हैं तथा शेष 120 कार्य प्रगतिरत है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना –

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में इस जिले में विधानसभा क्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम पंचायतो का चयन किया गया था।

क्र.सं.	नाम विधान सभा क्षेत्र	चयनित ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
1	आसपुर	खानन	साबला
2	डूंगरपुर	रोहनवाडा	डूंगरपुर
3	चौरासी	माण्डली	सीमलवाडा
4	सागवाडा	दिवडा बडा	गलियाकोट

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण निधी में 7 कार्य राशि रुपये 45.433 लाख के स्वीकृत किये गये थे, जो पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2017-18 द्वितीय चरण में माननीय विधायक महोदय से ग्राम पंचायत के चयन हेतु प्रस्ताव चाहे गये जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना –

- सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जिले की तीन ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है।
- माननीय सांसद महोदय बांसवाडा-डूंगरपुर द्वारा द्वितीय चरण में ग्राम पंचायत रामपुर मेवाडा पंचायत समिति बिछीवाडा का चयन किया गया है। इस ग्राम पंचायत की बेस लाईन सर्वे व वी.डी.पी. तैयार कर वीडीपी पोर्टल पर अपलोड की गई है।
- माननीय हर्षवर्धनसिंह जी डूंगरपुर राज्य सभा सांसद महोदय द्वारा पं0स0 झौंथरी की ग्राम माण्डेला उपली का चयन द्वितीय चरण में किया गया है। इस ग्राम पंचायत की बेस लाईन सर्वे व वी.डी.पी. तैयार कर पोर्टल पर वीडीपी अपलोड हो चुकी है।
- दिनांक 27.02.2018 को माननीय सांसद महोदय राज्यसभा श्री के.जे. अल्फाज द्वारा ग्राम पंचायत वस्सी खास, पंचायत समिति दोवडा को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में चयनित करने की अनुशंषा प्रदान की गई है, जिसकी वी.डी.पी. तैयार हो चुकी है और पोर्टल पर अपलोड करवायी जा चुकी है। योजनाओं से स्वीकृत कार्य प्रगति पर है।

- 17वीं लोकसभा के नव निर्वाचित सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र उदयपुर, बांसवाडा को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम के चयन कर प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु जिला कलक्टर महोदय द्वारा अनुरोध किया गया है।

स्व-विवेक जिला विकास योजना –

वित्तीय प्रगति–

योजनान्तर्गत 1.4.19 को राशि रु. 32.56 लाख शेष थी एवं वर्ष 2019–20 में राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रु0 32.56 लाख के विरुद्ध माह सितम्बर, 2019 तक 1.75 लाख का व्यय हुआ है।

भौतिक प्रगति–

योजनान्तर्गत 1.4.2019 को 4 कार्य अपूर्ण थे, वर्ष 2019–20 में 2 कार्य स्वीकृत हुवे है। इस प्रकार कुल 6 कार्यों में से माह सितम्बर, 2019 तक 3 कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है। शेष 3 कार्य प्रगतिरत है।

गुरू गोलवलकर जनसहभागिता विकास योजना –

वित्तीय प्रगति–

योजनान्तर्गत 1.4.19 को राशि रु. 376.19 लाख शेष थी। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार राशि रुपये 376.19 लाख के विपरित माह सितम्बर, 2019 तक 71.44 लाख का व्यय किया जा चुका है।

भौतिक प्रगति–

योजनान्तर्गत 1.4.2019 को 33 कार्य अपूर्ण थे। वर्ष 2019–20 में कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। इस प्रकार कुल 33 कार्यों में से 5 कार्य पूर्ण हो चुके है। वर्तमान में 28 कार्य प्रगतिरत है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन योजना –

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन योजना फेज III में ब्लॉक सीमलवाडा का क्लस्टर भादर का चयन हुआ है। इस क्लस्टर में ग्राम पंचायत घुवेड, भादर एवं बांसियां सम्मिलित है। उक्त क्लस्टर की डी.पी.आर. में आवश्यक संशोधन कर भिजवाने के पश्चात् पुनः उक्त डी.पी.आर. में तीन ग्राम पंचायत के बस स्टेण्ड को डी.पी.आर. में सम्मिलित करने हेतु दूरभाष पर निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना सुनिश्चित कर पुनः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर को प्रेषित कर दी गयी है तथा इसके पश्चात् जिला प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में जिला आयोजना समिति की बैठक आयोजित कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 (5) के प्रावधानों के तहत प्लानिंग क्षेत्र में अधिसूचित करवा कर इसकी सूचना भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर दी गयी है। प्रेषित डीपीआर का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन करवा लिया गया है। जिला परिषद द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सीमलवाडा से अनुमोदित डीपीआर अनुसार प्रस्ताव चाहे गये है, प्रस्ताव प्राप्त होते ही कार्यों की स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

पंचायती राज विभाग की योजनाएं:-

- **14वां वित्त आयोग योजना:-** योजनान्तर्गत दिनांक 01.10.2019 को कुल उपलब्ध राशि रूपये 5710.62 लाख पेटे माह अगस्त, 2019 तक राशि रूपये 2170.44 लाख का व्यय जाकर कुल स्वीकृत 785 कार्यों में 392 कार्य पूर्ण।
- **राज्य वित्त आयोग पंचम योजना:-** योजनान्तर्गत दिनांक 01.10.2019 को कुल उपलब्ध राशि रूपये 2958.054 लाख पेटे माह अगस्त, 2019 तक राशि रूपये 1787.580 लाख का व्यय जाकर कुल स्वीकृत 858 कार्यों में 413 कार्य पूर्ण।
- **नवीन पंचायत समिति निर्माण:-** जिले में कुल 5 पंचायत समितियां नवसृजित की गयी, जिसमें से 2 पंचायत समिति झौथरी, दोवडा का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पंचायत समिति का कार्यालय वर्तमान में संचालित हो रहा है, शेष 3 पंचायत समिति चिखली, गलियाकोट, साबला का कार्य प्रगतिरत है।
- **नवीन ग्राम पंचायत भवन :-** जिले में कुल 54 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 40 ग्राम पंचायत का कार्य प्रगति पर है, 2 ग्राम पंचायतों में पूर्व में पंचायत भवन बने हुये है।
- **किसान सेवा केन्द्र फेज प्रथम** में 129 कार्य स्वीकृत किये जाकर 1161.50 लाख रु स्वीकृति जारी की गयी, जिसमें 120 पूर्ण, 1 कार्य (पारडा दरियाटी, प०स० चिखली) प्रगतिरत एवं 8 कार्यों की स्वीकृति निरस्त की जाकर राशि पुनः कृषि विभाग को जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है।
- **किसान सेवा केन्द्र द्वितीय फेज** में कुल 48 कार्य स्वीकृत किये जाकर 430.50 लाख रु स्वीकृति जारी की गयी जिसमें 29 पूर्ण किये जाकर 7 कार्यों की स्वीकृति निरस्त की गई।
- **आंगनवाडी मिशन मोड प्रथम फेज** में कुल 67 कार्य आवंटित थे, जिसमें से 61 कार्य स्वीकृत होकर 60 कार्य पूर्ण 1 कार्य प्रगतिरत तथा 6 कार्य निरस्त किये गये। योजनान्तर्गत राशि नरेगा मद से 84.27 लाख व योजना मद से 272.98 लाख स्वीकृत के विरुद्ध नरेगा मद में 79.32 लाख व योजना मद में 254.06 लाख व्यय हुआ है।
- **आंगनवाडी मद द्वितीय फेज** में कुल 135 कार्य आवंटित थे। जिसमें से 135 कार्य स्वीकृत होकर 85 कार्य पूर्ण 46 कार्य प्रगतिरत तथा 4 कार्य अप्रारम्भ। योजनान्तर्गत राशि नरेगा मद से 675.00 लाख व योजना मद से 345.47 लाख स्वीकृत के विरुद्ध नरेगा मद में 440.42 लाख व योजना मद में 231.82 लाख व्यय हुआ है।
- **आंगनवाडी योजना अन्तर्गत बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-** 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों भवनों की मरम्मत व सुदृढीकरण कार्य- **तृतीय फेज** में कुल 321 कार्य आवंटित थे। जिसमें से 309 कार्य स्वीकृत होकर 278 कार्य पूर्ण 31 कार्य प्रगतिरत है। योजनान्तर्गत योजना मद से स्वीकृत 588.96 लाख रूपया के विरुद्ध राशि रु. 436.90 लाख व्यय हुआ है।
- **आंगनवाडी योजना अन्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2016-17** के अनुसार किराये के भवनों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों भवन निर्माण जो महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जन्स के अन्तर्गत **चतुर्थ फेज** में कुल 50 कार्य आवंटित थे। जिसमें से 50 कार्य स्वीकृत होकर 7 कार्य पूर्ण होकर 41 कार्य प्रगतिरत व 2 कार्य अप्रारम्भ है। योजनान्तर्गत राशि मद से स्वीकृत 372.37 लाख के विरुद्ध राशि रु. 13.00 लाख व्यय हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन

- जिले में कुल 252589 शौचालयों का बेसलाईन सर्वे प्राप्त हुआ जिसमें से समस्त 252589 शौचालयों का निर्माण कार्य सम्पूर्ण करा लिया गया है।
- SBM Portal पर Geo-tagging के सम्बन्ध में कुल 280363 शौचालय प्रदर्शित हो रहे हैं जिसके एवज में 234995 शौचालयों की फोटो अपलोडिंग की जा चुकी है, जिसका प्रतिशत 83.82 है तथा शेष 45368 शौचालयों की Geo-tagging किया जाना शेष है, जिसे इस माह में पूर्ण कराया जाना है जिसकी ब्लॉकवाइज स्थिति निम्नानुसार है :-

Sr. No.	Block Name	Target	Achivenment	Rest	% of Uploaded Photographs
1	2	3	4	5	6
1	SAGWARA	45241	43956	1285	97.16
2	SIMALWARA	25151	22945	2206	91.23
3	JHONTHARI	26816	24374	2442	90.89
4	GALIYAKOT	23204	20128	3076	86.74
5	CHIKHALI	19793	16781	3012	84.78
6	DUNGARPUR	33439	27535	5904	82.34
7	SABLA	22030	17936	4094	81.42
8	ASPUR	21976	17621	4355	80.18
9	DOVRA	28354	21710	6644	76.57
10	BICHIWARA	34359	22009	12350	64.06
Total		280363	234995	45368	83.82

- जिले द्वारा आज दिनांक तक कुल 24582.36 लाख रूपयों का व्यय किया जाकर 113414 शौचालयों का (आफलाईन भुगतान) एवं 92379 शौचालयों का (आनलाईन भुगतान) इस प्रकार कुल 205793 शौचालयों का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 15605 लाभार्थियों के नामों को डिलीट करने के पश्चात शेष 30137 शौचालयों का भुगतान किया जाना है। जिसे मिशन मोड के आधार भुगतान कराया जायेगा। तथा इसमें 7736 शौचालय वेण्डर द्वारा निर्मित किये गये हैं जिसके भुगतान हेतु प्रकरण राज्य पर भिजवाया गया है।
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन अन्तर्गत जिले से 59 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। राज्य से अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं परन्तु तकनीकी स्टॉफ को ट्रेनिंग देने के पश्चात ही कार्य किये जाने निर्देशित किया गया है।
- सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के 259 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर अनुमोदन होकर प्राप्त हो चुके जिनकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा डूंगरपुर की 2 ग्राम पंचायत एवं बिछीवाडा की 2 ग्राम पंचायतों में पूर्व के सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं जो उपयोग में आ रहे हैं, शेष 28 के प्रस्ताव ब्लॉक से प्राप्त होना शेष है। प्राप्त होते ही अनुमोदन हेतु भिजवाये जायेंगे।
- आदर्श शौचालयों की 228 ग्राम पंचायतों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। शेष 65 की ब्लॉकों से प्राप्त होते ही उनकी भी स्वीकृति निकाली जाकर आदर्श शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।